



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio Sisma

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Certificato di regolare esecuzione

COMUNE DI CROGNALETO  
PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di "Lavori di ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto" - C.U.P. G41B22002510009 – Certificato di ultimazione lavori.

Impresa: Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano , avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010

Contratto: Ordine diretto eseguito presso la piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.a. con procedura svolta in data 30/11/2022.

Importo affidato dei lavori euro 102.006,06 al netto del ribasso d'asta del 22,29%

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE

(Art. 173 del D.P.R. 554/1999)

### Progetto principale

Il progetto esecutivo delle opere fu redatto dal GEOM. ZINILLI ALESSANDRO in data 30/09/2022, così ripartito:

a) per lavori a misura	euro 130.865,74
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
— per IVA (22,00%)	euro 28.790,46
c) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 2.617,31
d) Imprevisti	euro 13.086,57
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>euro 44.524,34</u>

**Importo totale euro 175.390,08**

### Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano , avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010 si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 22,29%

### Consegna dei lavori

I lavori vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 20/03/2023;

### Tempo stabilito per l'esecuzione



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio Sisma

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n° 150 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 17/08/2023;

## Varianti in corso d'opera

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere opportuna variante per risolvere alcuni imprevisti non prevedibili inizialmente, riguardanti la realizzazione dell'impianto elettrico di alimentazione per alcuni punti di interesse.

Pertanto il nuovo importo di intervento risulta così ripartito:

a) per lavori a misura	euro 133.819,24
a.1) Lavori ribassati	euro 104.959,56
a.2) Servizi e forniture	euro 8.970,49
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
— per IVA (22,00%)	euro 25.064,61
c) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 2.855,79
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>euro 27.920,40</u>

**Importo totale euro 141.850,45**

## Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/12/2023, come accertato con verbale in pari data.

## Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori

L'impresa ha terminato i lavori nei tempi previsti, considerando gli imprevisti intercorsi in fase di esecuzione delle opere.

## Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

## Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 17/02/2024, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 102.006,06 così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni	euro 102.006,06
---	-----------------



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio Sisma

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

b) per anticipazioni euro 2.953,50  
**Totale generale netto euro 104.959,56**

da cui sono detratte:

c) per certificati di pagamento già emessi euro 2.953,50  
**Totale deduzioni euro 102.006,06**

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro 102.006,06 oltre I.V.A. al netto delle forniture e servizi per un importo pari ad € 8.970,49 al netto di I.V.A.

## Riserve dell'impresa

L'impresa ha accettato la contabilità senza riserve.

## Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

## Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro.

## Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

## Cessione di crediti da parte dell'impresa

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione del sottoscritto direttore dei lavori.

## Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto GEOM. ZINILLI ALESSANDRO.

CROGNALETO, li 19/02/2024

Il Direttore dei Lavori