



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Certificato di regolare esecuzione

COMUNE DI CROGNALETO
PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE SAN GIORGIO IN LOC. VENANO IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017" - C.U.P. G42F22000370005 – Certificato di ultimazione lavori.

Impresa: Poedil S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02002580674;

Contratto: Stipulato in data 03/08/2023 al Prot. 4218 in forma privata da registrare solo in caso d'uso e successivo atto di sottomissione in data 02/10/2023

Importo affidato dei lavori euro 59.008,31 al netto del ribasso d'asta del 05,00%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori GEOM. ZINILLI ALESSANDRO

Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il giorno 10/10/2023 è stata condotta la visita di sopralluogo

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, in qualità di direttore dei lavori
Sig. Poeta Alessandro, in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 22/05/2023 dal GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, che prevedeva una spesa pari ad € 70.000,00;
- che le opere sono state finanziate interamente attraverso fondi messi a disposizione dal Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 con Ordinanza n. 120 del 13/08/2021 e successiva nota di conferma al Prot. n. 0563542/21 del 23/12/2022;

COMUNE DI CROGNALETO



Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

- che a seguito di gara esperita secondo le modalità di cui all'art. 50 c. 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 05,00%;
- che l'importo in affidamento, dedotto il ribasso del 05,00 %, è risultato pari a euro 56.646,26 € oltre I.V.A. come per legge;
- che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere variante, come approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 10/10/2023;
- che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:
- | | |
|--|-----------------------|
| • per il contratto principale | euro 56.646,26 |
| • per atti di sottomissione aggiuntivi | euro 2.362,05 |
| • lavori a misura, nette | euro 59.008,31 |
| • lavori a corpo | <u>euro 0,00</u> |
| Sommano | euro 59.008,31 |
| Totale | euro 59.008,31 |
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 28/08/2023 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 45 giorni, con scadenza pertanto al 12/10/2023;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroga;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 10/10/2023 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: € 59.008,31 € oltre I.V.A. considerando il ribasso;
- che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

— importo da direzione lavori	euro	59.008,31
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro	0,00
— detrazione per piccoli difetti	euro	0,00
— importo rettificato del conto finale	euro	59.008,31
— a dedurre gli acconti corrisposti	euro	0,00
— a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro	0,00
— a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro	0,00
— a dedurre per anticipazioni	euro	11.329,25
Residuo credito dell'impresa	euro	47.679,06

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Poedil S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02002580674 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 59.008,31 oltre I.V.A. come per legge.

Da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 11.329,25.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 47.679,06, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Crognaleto il 23/10/2023

Per l'impresa

Per l'amministrazione appaltante

La direzione lavori