



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Certificato di regolare esecuzione

COMUNE DI CROGNALETO
PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di "Lavori di ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto" - C.U.P. G41B22002510009 – Certificato di regolare esecuzione.

Impresa: Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano , avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010

Contratto: Ordine diretto eseguito presso la piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.a. con procedura svolta in data 30/11/2022.

Importo affidato dei lavori euro 102.006,06 al netto del ribasso d'asta del 22,29%

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori GEOM. ZINILLI ALESSANDRO

Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il giorno è stata condotta la visita di sopralluogo

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, in qualità di direttore dei lavori

Sig. Di Felice Marcello, in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 21/09/2022 dal GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, che prevedeva una spesa pari ad € 175.390,08;
- che le opere sono state finanziate interamente attraverso “Fondo statale per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza urbana”, ai sensi dell'art. 5 c. 2/ter del Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14, per un importo pari ad € 140.000,00 e la restante somma pari ad € 35.390,08 finanziata con somme desunte dal bilancio comunale;

COMUNE DI CROGNALETO



Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

- che a seguito di gara esperita secondo le modalità di cui all'art. 50 c. 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 22,29%;
- che l'importo in affidamento, dedotto il ribasso del 22,29 %, è risultato pari a euro 102.006,06 € oltre I.V.A. come per legge;
- che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario provvedere all'esecuzione di ulteriori opere non previste e non prevedibili consistenti in adeguamento degli impianti esistenti al fine di garantire la funzionalità dell'impianto di videosorveglianza;
- che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:
- | | |
|--|------------------------|
| • per il contratto principale | euro 102.006,06 |
| • per atti di sottomissione aggiuntivi | euro 2.953,50 |
| • lavori a misura, nette | euro 104.959,56 |
| • lavori a corpo | <u>euro 0,00</u> |
| Sommano | euro 104.959,56 |
| Totale | euro 104.959,56 |
- che i lavori sono stati consegnati il giorno 20/03/2023 come da verbale in pari data;
- che la durata prevista dal contratto è di 150 giorni, con scadenza pertanto al 17/08/2023;
- che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroga;
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 07/12/2023 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: € 104.959,56 € oltre I.V.A. considerando il ribasso;
- che l'impresa non ha apposto riserve alla contabilità;
- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;
- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

— importo da direzione lavori	euro 104.959,56
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro 0,00
— detrazione per piccoli difetti	euro 0,00
— importo rettificato del conto finale	euro 104.959,56
— a dedurre gli acconti corrisposti	euro 2.953,50
— a dedurre cautelativamente per richiesta di danni	euro 0,00
— a dedurre per penale dovuta a ritardo	euro 0,00
— a dedurre per anticipazioni	euro 0,00
Residuo credito dell'impresa	euro 102.006,06

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano , avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 104.959,46 oltre I.V.A. come per legge.

Da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 2.953,50.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 102.006,06, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Crognaleto il 19/02/2024

Per l'amministrazione appaltante

La direzione lavori