



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Servizio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

ENTE CONCESSIONARIO:	Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici e calamitosi del 2016/2017 – Cratere Centro Italia.
FINANZIAMENTO:	Ordinanza n. 120 del 13/08/2021 inerente “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all’ordinanza n. 116/2021” - Nota al Prot. n. 0563542/21 del 23/12/2021, del Vice Commissario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016 con cui si comunicava il finanziamento di un primo stralcio delle opere segnalate dal Comune di Crognaleto, per un importo totale pari ad € 2.040.000,00, ricevuta al Prot. n. 330 del 24/01/2022.
LAVORI:	"Opere di straordinaria manutenzione per la sistemazione dei danni causati alla viabilità urbana della F.ne Figliola in occasione degli eccezionali eventi calamitosi del gennaio 2017".
SOGGETTO ATTUATORE:	Comune di Crognaleto.

***RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI  
CROGNALETO E LA REGIONE ABRUZZO***

FINANZIAMENTO: Ordinanza n. 120 del 13/08/2021 inerente “Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all’ordinanza n. 116/2021” - Nota al Prot. n. 0563542/21 del 23/12/2021, del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 comunicava il finanziamento di un primo stralcio delle opere segnalate dal Comune di Crognaleto, per un importo totale pari ad € 2.040.000,00.

PROGETTO: Opere di straordinaria manutenzione per la sistemazione dei danni causati alla viabilità urbana della F.ne Figliola in occasione degli eccezionali eventi calamitosi del gennaio 2017.

- 1) IL PROGETTISTA: Geom. Zinilli Alessandro in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Crognaleto, giusto Decreto del sindaco n. 01 del 02/01/2023, incaricato quale R.U.P. con Deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 10/06/2022;
- 2) ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 07/02/2023 in revisione dei prezzi alla Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 22/06/2023;
- 3) IMPORTO DEL PROGETTO: Importo onnicomprensivo € 50.000,00;
- 4) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>IMPORTI</b>
A – Importo Lavori a base d'asta	€ 44.062,19	
B – Oneri per la Sicurezza	€ 163,48	
C – Importo Complessivo dei Lavori		<b>€ 44.225,67</b>
<b>D – SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
D0) I.V.A. su C (10,00%)	€ 4.422,57	
D1) Spese di gara	€ 30,00	
D2) Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00% di C	€ 884,51	
D3) Servizi Tecnici Progettazione, D.L. e Contabilità	€ Interni	
D14i3) Accantonamenti max 10,00% di C	€ 437,25	
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 5.774,33</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 50.000,00</b>

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Zinilli Alessandro

DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Zinilli Alessandro

AFFIDAMENTO LAVORI:

- 1) ESTREMI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:  
Det. 191/318 del 24/08/2023;
- 2) ESTREMI CONTRATTO D'APPALTO:  
Stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite poste elettronica certificata, al Prot. n. 4610 del 28/8/2023, secondo quanto disposto dall'art. 18 c. 1 del D.gs. 36/2023.

CONSEGNA DEI LAVORI:

- 1) Data di consegna lavori: 31/08/2023
- 2) Estremi del verbale di consegna lavori: Redatto in data 31/08/2023 Prot. n. 4681 del 31/08/2023

ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA:  
Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 10/10/2023;

IMPORTO DEL PROGETTO: Importo onnicomprensivo € 50.000,00;

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI PARZIALI</b>	<b>IMPORTI TOTALI</b>
A – Importo Lavori a base d'asta	€ 47.222,33	
B – Oneri per la Sicurezza	€ 110,66	
C – Importo Complessivo dei Lavori		<b>€ 47.332,99</b>
C.1 – Ribasso del 6,00% su A	€ 2.833,34	
C.2 – Importo totale lavori appaltati		<b>€ 44.499,65</b>
<b>D – SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
D0) I.V.A. su C (10,00%)	€ 4.449,96	
D1) Spese di gara esente Del. ANAC n. 830 del 21/12/2021 art, 1	€ 0,00	
D2) Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00% di C	€ 946,66	
D3) Servizi Tecnici Progettazione, D.L. e Contabilità	€ Interni	
D14i3) Accantonamenti max 10,00% di C	€ 103,73	
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 5.500,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 50.000,00</b>

<b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO</b>		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI INIZIALI</b>	<b>IMPORTI VARIANTE</b>
A – Importo Lavori a base d'asta	€ 44.062,19	€ 47.222,33
B – Oneri per la Sicurezza	€ 163,48	€ 110,66
C – Importo Complessivo dei Lavori	<b>€ 44.225,67</b>	<b>€ 47.332,99</b>
C.1 – Ribasso del 6,00% su A	-	€ 2.833,34
C.2 – Importo totale lavori appaltati	-	<b>€ 44.499,65</b>
<b>D – SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
D0) I.V.A. su C (10,00%)	€ 4.422,57	€ 4.449,96
D1) Spese di gara	€ 30,00	€ 0,00
D2) Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00% di C	€ 884,51	€ 946,66
D3) Servizi Tecnici Progettazione, D.L. e Contabilità	€ Interni	€ Interni
D14i3) Accantonamenti max 10,00% di C	€ 437,25	€ 103,73
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 5.774,33</b>	<b>€ 5.500,35</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

1) Data di ultimazione lavori:

14/10/2023

2) Estremi del verbale di ultimazione lavori  
5929 del 30/10/2023

Redatto in data 24/10/2023 al Prot. n.

## **DETERMINAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LORO AMMISSIBILITA'**

LAVORI: "Opere di straordinaria manutenzione per la sistemazione dei danni causati alla viabilità urbana della F.ne Figliola in occasione degli eccezionali eventi calamitosi del gennaio 2017".

- 1) IMPRESA ESECUTRICE – Persia G.L. Costruzioni S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02123150670;
- 2) ESTREMI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO E RELATIVI ATTI DI APPROVAZIONE – C.R.E. redatto in data 24/10/2023 approvato con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 270/445 del 31/10/2023;
- 3) IMPORTO DEI LAVORI DI CUI SONO STATI EMESSI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE: € 44.499,65 oltre I.V.A. già depurati del ribasso.

SPESE TECNICHE: L'incarico di progettazione, dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 ed il Progetto Esecutivo redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 è stato svolto dal Geom. Zinilli Alessandro in qualità di Tecnico interno dell'Amministrazione che ha assunto anche la Direzione Lavori, redazione della contabilità e del C.R.E. finale. I compensi rientrano pertanto all'interno della quota del 2,00% dell'importo dei lavori come disciplinati dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

ULTERIORI SPESE SOSTENUTE:

- Incentivo funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/2023 comprensivo degli importi destinati alle finalità di cui all'art. 93 comma 7/quarter del D.Lgs. 163/03 e ss.mm.ii., per un totale pari ad € 946,65.

I.V.A.

I.V.A. al 10,00% sull'importo netto delle opere contabilizzate applicando il ribasso di € 44.499,65 pari ad € 4.449,97;

RIEPILOGO DELLA SPESA

Importo opere contabilizzate ribassate:	€ 44.499,65;
I.v.a. al 10,00% su opere	€ 4.449,97;
Incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 946,65.

**TOTALE GENERALE € 49.896,27**

DICHIARAZIONE SUI LAVORI

Si dichiara che le opere sono state eseguite in conformità al progetto di variante approvato a che le stesse risultano funzionanti e rispondono agli scopi per le quali sono state progettate.

PARERE

Si esprime parere favorevole in merito al rapporto di concessione fra l'Ente beneficiario (COMUNE DI CROGNALETO) ed il Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici e calamitosi del 2016/2017 – Cratere Centro Italia, può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 49.896,27 a valere sul contributo ammesso per l'importo totale, di cui € 5.000,00 risultano già trasferiti quale anticipazione pari al 10,00% sull'importo iniziale del finanziamento concesso, risultano pertanto somme riconosciute a credito pari ad € 44.896,27 del Comune di Crognaleto quale Ente attuatore dell'intervento.

Crognaleto li 31/10/2023 Firma del:

Responsabile Unico del Procedimento \_\_\_\_\_

Legale rappresentante dell'Ente o suo Dirigente delegato \_\_\_\_\_