



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Servizio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

| | |
|----------------------|---|
| ENTE CONCESSIONARIO: | Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Prevenzione dei rischi di protezione Civile. |
| FINANZIAMENTO: | L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 - “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)” art. 15 “Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali” così come sostituito dall’art. 17 della Legge Regionale 8 ottobre 2022 n. 28. |
| LAVORI: | "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree". |
| SOGGETTO ATTUATORE: | Comune di Crognaleto. |

RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI CROGNALETO E LA REGIONE ABRUZZO

FINANZIAMENTO: L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 - “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)” art. 15 “Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali” così come sostituito dall’art. 17 della Legge Regionale 8 ottobre 2022 n. 28.

PROGETTO: Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree.

- 1) IL PROGETTISTA: Ing. Ceci Eustacchio Fausto con studio in Via G. Braga 21 – 64100 Teramo C.F. CCESCC63P15D179D, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n. 461 Sez. A, in qualità di mandataro dell’ATI mista, incaricata con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 53/119 del 05/10/2023;
- 2) ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO: Deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/09/2022;
- 3) IMPORTO DEL PROGETTO: Importo onnicomprensivo € 60.000,00;
- 4) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Importo opere soggette a ribasso | € 34.626,54; |
| Importo Oneri per la sicurezza | € 10.093,35; |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ribasso d'asta del 15,00% | € - 5.193,98; |
| Importo affidamento | € 39.525,91; |
| I.v.a. al 22% su opere | € 8.695,70; |
| Spese di gara | € 0,00; |
| Servizi tecnici Prog., D.L. e Cont. | € 6.335,93; |
| Ribasso del 15,00% | € - 950,39; |
| C.P. 4,00% | € 215,42; |
| I.V.A. 22,00% su S.t. e C.P. | € 1.232,21; |
| Servizi tecnici Studio Geologico | € 942,99; |
| Ribasso del 15,00% | € - 141,45; |
| C.P. 4,00% | € 32,06; |
| I.V.A. 22,00% su S.t. e C.P. | € 183,39; |
| Servizi tecnici Collaudo Statico | € 1.559,86; |
| C.P. 4,00% | € 62,39; |
| I.V.A. 22,00% su S.t. e C.P. | € 356,90; |
| Incentivi art. 113 del D.Lgs, 50/2016 | € 790,52; |
| Accantonamenti | € 1.158,56; |
| TOTALE GENERALE | € 60.000,00. |

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Zinilli Alessandro

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Ceci Eustacchio Fausto

AFFIDAMENTO LAVORI:

- 1) ESTREMI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
Det. 53/119 del 23/03/2022;
- 2) ESTREMI CONTRATTO D'APPALTO:
Stipulato in forma privata da registrare in caso d'uso;

CONSEGNA DEI LAVORI:

- 1) Data di consegna lavori: 10/10/2022
- 2) Estremi del verbale di consegna lavori: Redatto in data 11/10/2022 Prot. n. 5960

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

- 1) Data di ultimazione lavori: 07/11/2022
- 2) Estremi del verbale di ultimazione lavori: Redatto in data 17/02/2022 al Prot. n. 934 del 17/02/2022

DETERMINAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LORO AMMISSIBILITA'

LAVORI: "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree".

- 1) IMPRESA ESECUTRICE – Gruppo Ingenious S.r.l. con sede legale in Via Nazionale per Teramo 33 – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02007380674 – Capogruppo ATI mista;
- 2) ESTREMI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO E RELATIVI ATTI DI APPROVAZIONE – Collaudo redatto in data 18/09/2023 ed approvato con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 241/401 del 04/10/2023;
- 3) IMPORTO DEI LAVORI DI CUI SONO STATI EMESSI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE: € 39.525,91 oltre I.V.A. già depurati del ribasso.

SPESE TECNICHE: Incarico di progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e redazione di C.R.E., affidato all’ATI mista con Capogruppo Gruppo Ingenious S.r.l. con sede legale in Via Nazionale per Teramo 33 – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02007380674, formata inoltre dall’all’Ing. Di Ceci Eustacchio Fausto con studio in Via G. Braga 21 – 64100 Teramo C.F. CCESCC63P15D179D, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n. 461 Sez. A e dal Geol. Di Francesco Romolo con studio in Via Fonte Baiano 53/B, 64100 - Teramo (TE) iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo al n. 215, con Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 53/119 del 23/03/2023, per l’importo netto pari ad € 46.410,43 oltre C.P. (per i servizi) ed I.V.A.;

ULTERIORI SPESE SOSTENUTE:

- Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari ad € 336,29;
- Servizio di collaudo Statico pari ad € 1.400,00 oltre C.P. ed I.V.A.;

IVA ED ONERI PREVIDEZIALI

I.V.A. al 22% sull’importo netto delle opere contabilizzate di € 39.525,91 pari ad € 8.695,70;

C.P. 4,00% sull’importo dei servizi tecnici in affidamento di € 7.587,08 pari ad € 303,48;

I.V.A. sui servizi tecnici comprensivi di C.P. per € 7.890,56 pari ad € 1.735,92.

RIEPILOGO DELLA SPESA

| | |
|--|--------------|
| Importo opere: | € 39.525,91; |
| I.v.a. al 22% su opere | € 8.695,70; |
| Spese Tecniche totali | € 7.587,08; |
| C.P. 4,00% | € 303,48; |
| I.V.A. 22,00% spese tecniche e C.P. | € 1.735,92; |
| Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 336,29. |

TOTALE GENERALE € 58.184,38

DICHIARAZIONE SUI LAVORI

Si dichiara che le opere sono state eseguite in conformità al progetto approvato a che le stesse risultano funzionanti e rispondono agli scopi per le quali sono state progettate.

PARERE

Si esprime parere favorevole in merito al rapporto di concessione fra l'Ente beneficiario (COMUNE DI CROGNALETO) ed la Regione Abruzzo – Agenzia Regionale di Protezione Civile – Servizio Prevenzione dei rischi di protezione Civile, può essere chiuso con l'ammissione ai benefici di legge per l'importo di € 58.184,38 a valere sul contributo ammesso per l'importo totale, di cui € 42.000,00 risultano già trasferiti con Determinazione n. DPC/5 del 09/01/2023 recante “L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 - *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)” art. 15 “Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali” così come sostituito dall’art. 17 della Legge Regionale 8 ottobre 2022 n. 28” – Erogazione del 70% del contributo concesso, risultano pertanto somme riconosciute a credito pari ad € 16.184,38 del Comune di Crognaleto quale Ente attuatore dell'intervento.*

Crognaleto li 05/10/2023 Firma del:

Responsabile Unico del Procedimento _____

Legale rappresentante dell'Ente o suo Dirigente delegato _____