



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio Sisma

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Certificato di regolare esecuzione

COMUNE DI CROGNALETO  
PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE SAN GIORGIO IN LOC. VENANO IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017" - C.U.P. G42F22000370005 – Certificato di ultimazione lavori.

Impresa: Poedil S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02002580674;

Contratto: Stipulato in data 03/08/2023 al Prot. 4218 in forma privata da registrare solo in caso d'uso e successivo atto di sottomissione in data 02/10/2023

Importo affidato dei lavori euro 59.008,31 al netto del ribasso d'asta del 05,00%

## RELAZIONE SUL CONTO FINALE (Art. 173 del D.P.R. 554/1999)

### Progetto principale

Il progetto esecutivo delle opere fu redatto dal GEOM. ZINILLI ALESSANDRO in data 22/05/2023, così ripartito:

a) per lavori a misura	euro 59.610,02
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
— per IVA (10,00%)	euro 5.961,00
c) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 1.192,20
d) Accantonamenti	euro 3.236,78
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>euro 10.389,98</u>

**Importo totale euro 70.000,00**

### Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa Poedil S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02002580674 si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 05,00%

### Consegna dei lavori

I lavori vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 28/08/2023;



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio Sisma

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

## Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n° 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna, pertanto il termine utile scadeva il giorno 27/09/2023;

## Varianti in corso d'opera

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere opportuna variante per raggiungere livelli di efficacia dell'intervento migliori rispetto a quelli iniziali.

Il progetto esecutivo delle opere fu redatto dal GEOM. ZINILLI ALESSANDRO in data 22/05/2023, così ripartito:

a) per lavori a misura	euro 62.096,39
a.1) Lavori ribassati	euro 59.008,31
b) somme a disposizione dell'Amministrazione:	
— per IVA (10,00%)	euro 5.900,83
c) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 1.241,93
d) Accantonamenti	euro 3.848,93
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	<u>euro 10.991,69</u>

**Importo totale euro 70.000,00**

## Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10/10/2023, come accertato con verbale in pari data.

## Anticipo o ritardo dell'esecuzione dei lavori

L'impresa ha terminato i lavori nei tempi previsti, considerando ulteriori 15 gg concessi per l'esecuzione delle opere in variante.

## Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione lavori.

## Stato finale

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data 23/10/2023, da cui risulta l'ammontare complessivo di euro 59.008,31 così distinte:



# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio Sisma

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

a) per lavori a misura e somministrazioni	euro 59.008,31
b) per anticipazioni	euro 0,00
<b>Totale generale netto euro 59.008,31</b>	

da cui sono detratte:

c) per certificati di pagamento già emessi	euro 0,00
<b>Totale deduzioni euro 0,00</b>	

Pertanto resta il totale credito netto dell'impresa pari a euro 59.008,31.

## Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

## Infortuni in corso di lavoro

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio.

## Assicurazione degli operai

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai, contro gli infortuni sul lavoro.

## Avvisi ad opponendum

La pubblicazione degli avvisi ad opponendum, come prescritti dall'art. 189 del D.P.R. 554/1999, sono stati sostituiti dalla certificazione del direttore dei lavori trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee o permanenti di proprietà private e non essendo stati arrecati danni diretti ed indiretti alle medesime.

## Cessione di crediti da parte dell'impresa

L'impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi, come da dichiarazione del sottoscritto direttore dei lavori.

## Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto GEOM. ZINILLI ALESSANDRO.

CROGNALETO, li 23/10/2023

Il Direttore dei Lavori