



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Certificato di regolare esecuzione

COMUNE DI CROGNALETO
PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE FIGLIOLA IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017" - C.U.P. G42F22000410005 – Comunicazione di ultimazione lavori.

Impresa: Persia G.L. Costruzioni S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02123150670;

Contratto: Stipulato in data 28/08/2023 al Prot. 4610 in forma privata da registrare solo in caso d'uso e successivo Atto di Sottomissione in data 25/09/2023;

Importo contrattuale dei lavori: € 44.499,65 (quarantaquattromilaquattrocentonovantanove/65), di cui € 110,66 per oneri inerenti la sicurezza;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori GEOM. ZINILLI ALESSANDRO

Visto l'art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il giorno 14/10/2023 è stata condotta la visita di sopralluogo

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, in qualità di direttore dei lavori
La Sig.ra Argentini Nella, in qualità di legale rappresentante dell'impresa;

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
- il progetto iniziale, redatto in data 09/06/2023 dal GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, che prevedeva una spesa pari ad € 50.000,00;
- che le opere sono state finanziate interamente attraverso fondi messi a disposizione dal Commissario



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 con Ordinanza n. 120 del 13/08/2021 e successiva nota di conferma al Prot. n. 0563542/21 del 23/12/2022;

— che a seguito di gara esperita secondo le modalità di cui all'art. 50 c. 1 lett a) del D.Lgs. 36/2023 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 06,00 %;

— che l'importo in affidamento, dedotto il ribasso del 06,00 %, è risultato pari a euro 44.499,65 € oltre I.V.A. come per legge;

— che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario redigere variante, come approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 10/10/2023;

— che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| • per il contratto principale | euro 41.581,94 |
| • per atti di sottomissione aggiuntivi | euro 2.917,71 |
| • lavori a misura, nette | euro 44.499,65 |
| • lavori a corpo | <u>euro 0,00</u> |
| Sommano | euro 44.499,65 |
| Totale | euro 44.499,65 |

— che i lavori sono stati consegnati il giorno 31/08/2023 come da verbale in pari data;

— che la durata prevista dal contratto è di 45 giorni, con scadenza pertanto al 14/10/2023;

— che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa non ha richiesto proroga;

— che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 14/10/2023 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.

— che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;

— che sono state ottemperate tutte le disposizioni vigenti in materia, di cui si allega agli atti la documentazione prescritta per legge;

— che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

— che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

— che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data e ammonta complessivamente a: € 44.499,65 € oltre I.V.A. considerando il ribasso;

— che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve;

— che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

— che i lavori risultano pienamente collaudabili;

— che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

— che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

— che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

— che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di contratto e quelli successivamente concordati e approvati;



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

— che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;

| | | |
|---|------|-----------|
| — importo da direzione lavori | euro | 44.499,65 |
| — diminuzione per modeste rettifiche di conteggi | euro | 0,00 |
| — detrazione per piccoli difetti | euro | 0,00 |
| — importo rettificato del conto finale | euro | 44.499,65 |
| — a dedurre gli acconti corrisposti | euro | 0,00 |
| — a dedurre cautelativamente per richiesta di danni | euro | 0,00 |
| — a dedurre per penale dovuta a ritardo | euro | 0,00 |
| — a dedurre primo SAL | euro | 34.518,21 |
| Residuo credito dell'impresa | euro | 9.981,44 |

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa Persia G.L. Costruzioni S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02123150670 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto di euro 44.499,65 oltre I.V.A. come per legge.

Da cui a detrarre l'ammontare delle rate d'acconto di euro 34.518,21.

Resta il credito netto dell'impresa di euro 9.981,44, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Crognaleto il 24/10/2023

Per l'impresa

PERSIA G.L. COSTRUZIONI S.R.L.S.
Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE)
persia@costruzionisrls.com
persia@costruzionisrls.com
P.I./C.F. n. 02123150670

Per l'amministrazione appaltante

La direzione lavori

Zinilli
alessandro
28.10.2023
05:28:10
GMT+00:00





COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Certificato di ultimazione dei lavori

COMUNE DI CROGNALETO

PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE FIGLIOLA IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017" - C.U.P. G42F22000410005 – Comunicazione di ultimazione lavori.

Impresa: Persia G.L. Costruzioni S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02123150670;

Contratto: Stipulato in data 28/08/2023 al Prot. 4610 in forma privata da registrare solo in caso d'uso e successivo Atto di Sottomissione in data 25/09/2023;

Importo contrattuale dei lavori: € 44.499,65 (quarantaquattromilaquattrocentonovantanove/65), di cui € 110,66 per oneri inerenti la sicurezza;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI (Art. 172 del D.P.R. 554/1999)

Il giorno 24 del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAVENTITTE il sottoscritto GEOM. ZINILLI ALESSANDRO direttore dei lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 28/08/2023 che fissava il termine di consegna il 27/09/2023 prorogato poi fino alla data del 12/10/2023 a causa della redazione di variante in corso d'opera;

Visto l'art. 172 del D.P.R. 554/1999, Regolamento attuativo della legge 109/1994;

VISTA la nota prot. n° 5813 in data 24/10/2023 con la quale si comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori;

alla presenza della Sig.ra Argentini Nella, Legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando l'avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte;

In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 14/10/2023 e, pertanto, in tempo utile.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice

PERSIA G.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Fraz. Tettea snc - 64043 Crognaleto (TE)
persia@costruzioni.it
persia@costruzioni.it
P.I./C.F. n. 02123150670

Il direttore dei lavori

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



COMUNE DI CROGNALETO

OGGETTO: OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE FIGLIOLA IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017

COMMITTENTE: Comune di Crognaleto (TE)

L'IMPRESA: Persia G.L. Costruzioni S.r.l.s. F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 02 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 02 DI EURO 9.981,44 €

| CERTIFICATI PRECEDENTI | | |
|--|-----------|-------------|
| n° | data | importo |
| 1 | 28-set-23 | € 34.518,21 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| TOTALE | | € 34.518,21 |
| anticipazione | | € - |
| ASSICURAZIONE OPERAI | | |
| L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL sede di Teramo | | |
| Il Direttore dei Lavori | | |

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/01/2023 redatto sotto forma di scrittura privata, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori e successivo Atto di Sottomissione in data 25/09/2023;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

| | | |
|--|---|------------------|
| Lavori e somministrazioni | € | 47.222,33 |
| Oneri sicurezza | € | 110,66 |
| SOMMANO importi soggetti a ritenute | € | 47.332,99 |
| IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE | | |
| SOMMANO importi NON soggetti a ritenute | € | - |
| DETRAZIONI | | |
| Ribasso in sede di offerta 06,00% | € | 2.833,34 |
| Ammontare dei certificati precedenti | € | 34.518,21 |
| SOMMANO LE DETRAZIONI | € | 37.351,55 |
| CREDITO Impresa | € | 9.981,44 |
| per IVA al 10,00% | € | 998,14 |
| TOTALE GENERALE | € | 10.979,58 |

CERTIFICA

CHE ai termini del contratto risulta un **Credito verso l'Impresa** pari a € 9.981,44 oltre I.V.A. del 10% pari a € 998,14 per un ammontare complessivo di € 10.979,58
Diconsi: (euro diecimilanovecentosettantanove/58)

Data, 24/10/2023

Zinilli
alessandro
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
24-10-2023
07:47:28
GMT+00:00



COMUNE DI CROGNALETO

Via C. Battisti n. 4

64043 - CROGNALETO (TE)

Telefono 0861950110

e-mail: lavoripubblici@comunedicrognaleto.it



LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

OGGETTO:

OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE FIGLIOLA IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017

Il presente libretto delle misure consta di n. pagine.

DATA:

24 ottobre 2023



Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | Annotazioni |
|-------------------------------|---|-----------------|-------|-------|----------------|---------------------------|----------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/Peso | Positivi | Negativi | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | | |
| Nr. 1 | In data 24/10/2023 E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Vedi voce E.003.010.020.a in ragione di 100 kg al mc Totale kg | 25,70 | | | 100,000 | 2.570,000 2.570,000 | | |
| Nr. 2 | In data 24/10/2023 E.03.10.20.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Sottofondazione pavimento tratto 2 Sottofondazione pavimento tratto 1 in aggiunta Totale mc | 160,00 97,00 | | | 0,100 0,100 | 16,000 9,700 25,700 | | |
| Nr. 3 | In data 24/10/2023 C02144.a Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. Ã inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. pozzetti da rialzare Totale cad | 9,00 | | | | 9, 9, | | |

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | Annotazioni |
|-----------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/Peso | Positivi | Negativi | |
| Nr. 9 | Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero (Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale) | 9,00 | | | 22,000 | 198,000 | | |
| | Totale kg | | | | | 198,000 | | |
| Nr. 10 | In data 24/10/2023 E.23.70.20.a Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2 (Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2) Recinzione area di cantiere | 35,00 | | | 1,500 | 52,500 | | |
| | Totale mq | | | | | 52,500 | | |
| Nr. 11 | In data 24/10/2023 1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello) Opere in economia | 24,00 | | | | 24,000 | | |
| | Totale ora | | | | | 24,000 | | |
| Nr. 12 | In data 24/10/2023 1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello) Per opere in economia | 24,00 | | | | 24,000 | | |
| | Totale ora | | | | | 24,000 | | |
| Nr. 13 | In data 24/10/2023 E.01.200.50.a Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m) Scarriolamento materiale all'interno dell'area di cantiere | 30,00 | | | | 30,000 | | |
| | Totale mc | | | | | 30,000 | | |

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | DIMENSIONI | | | | QUANTITA' | | Annotazioni |
|-----------------|--|-----------------|-------|-------|--------|------------------------------|----------|-------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/Peso | Positivi | Negativi | |
| Nr. 4 | In data 24/10/2023 E.023.010.120.c Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.-piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 Sottofondo pavimentazione tratto 2 PAvimentazione tratto 1 in aggiunta Totale m ² | 160,00 97,00 | | | | 160,000 97,000 257,000 | | |
| Nr. 5 | In data 24/10/2023 S.004.020.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delimitare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Totale cad | 20,00 | | | | 20,000 20,000 | | |
| Nr. 6 | In data 24/10/2023 S.004.010.030.d Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m Totale cad | 2,00 | | | | 2,000 2,000 | | |
| Nr. 7 | In data 24/10/2023 S.004.010.020.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m Totale cad | 2,00 | | | | 2,000 2,000 | | |
| Nr. 8 | In data 24/10/2023 U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. | | | | | | | |

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



COMUNE DI CROGNALETO

Via C. Battisti n. 4

64043 - CROGNALETO (TE)

Telefono 0861950110

e-mail: lavoripubblici@comunedicrognaleto.it



REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE FIGLIOLA IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017

Il presente registro consta di n. pagine.

DATA:

24 ottobre 2023

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



PERSIAG I COSTRUZIONI s.p.a.
P.zza. Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE)
persiagcostruzioni@univas.it
persiagcostruzioni@univas.it
P.I./C.F. n. 02123150679

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|-----------------|--|----------|-------|-----------|----------|-----------------|---------------|-----------|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| Nr. 1 | In data 24/10/2023 E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Sommano kg | 1 | | 2.570,000 | | 2,52 | 6.476,40 | |
| Nr. 2 | In data 24/10/2023 E.03.10.20.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Sommano mc | 1 | | 25,700 | | 165,37 | 4.250,01 | |
| Nr. 3 | In data 24/10/2023 C02144.a Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. A` inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. Sommano cad | 1 | | 9,000 | | 61,00 | 549,00 | |
| Nr. 4 | In data 24/10/2023 E.023.010.120.c | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |



Zimmi
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00
75,41

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|-----------------|--|----------|-------|-----------|----------|-----------------|---------------|-----------|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | 11.275,41 | |
| Nr. 5 | <p>Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.-piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30</p> <p style="text-align: right;">Sommano m²</p> | 1 | | 257,000 | | 95,83 | 24.628,31 | |
| Nr. 6 | <p>In data 24/10/2023 S.004.020.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> | 1 | | 20,000 | | 0,87 | 17,40 | |
| Nr. 7 | <p>In data 24/10/2023 S.004.010.030.d Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> | 1 | | 2,000 | | 25,47 | 50,94 | |
| Nr. 8 | <p>In data 24/10/2023 S.004.010.020.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m</p> <p style="text-align: right;">Sommano cad</p> | 1 | | 2,000 | | 21,16 | 42,32 | |
| Nr. 8 | <p>In data 24/10/2023 U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | LIBRETTO | | QUANTITA' | | PREZZO unitario | I M P O R T I | |
|-----------------|--|----------|-------|-----------|----------|-----------------|---------------|-----------|
| | | Nr. | Prog. | Positivi | Negativi | | Debito | Pagamento |
| | R I P O R T O | | | | | | 36.014,38 | |
| Nr. 9 | altro onere e magistero (Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale) Sommano kg | 1 | | 198,000 | | 4,15 | 821,70 | |
| Nr. 10 | In data 24/10/2023 E.23.70.20.a Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2 (Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2) Sommano mq | 1 | | 52,500 | | 22,43 | 1.177,58 | |
| Nr. 11 | In data 24/10/2023 1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello) Sommano ora | 1 | | 24,000 | | 25,00 | 600,00 | |
| Nr. 12 | In data 24/10/2023 1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello) Sommano ora | 1 | | 24,000 | | 30,06 | 721,44 | |
| Nr. 13 | In data 24/10/2023 E.01.200.50.a Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m) Sommano mc | 1 | | 30,000 | | 42,82 | 1.284,60 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



COMUNE DI CROGNALETO

Via C. Battisti n. 4

64043 - CROGNALETO (TE)

Telefono 0861950110

e-mail: lavoripubblici@comunedicrognaleto.it



SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO:

OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE FIGLIOLA IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017

DATA:

24 ottobre 2023

Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00



Zinilli
alessandro
24.10.2023
07:47:28
GMT+00:00




L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PERSIA G.L. COSTRUZIONI SPAS
Fraz. Tottea snc - 64043


PERSIA G.L. COSTRUZIONI SPAS
Fraz. Tottea snc - 64043 Crognaleto
persiaglcostruzionisrls@virgilio.it
persiaglcostruzioni@virgilio.it
P.I./C.F. n. 02123150670

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------|---|-------------|------|-----------|---------------|-----------|
| | | S.A.L. | R.C. | | Unitario | TOTALE |
| | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| Nr. 1 | E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata | 0 | 0 | 2.570,000 | | 6.476,40 |
| | Sommano kg | | | 2.570,000 | 2,52 | 6.476,40 |
| Nr. 2 | E.03.10.20.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm ²) | 0 | 0 | 25,700 | | 4.250,01 |
| | Sommano mc | | | 25,700 | 165,37 | 4.250,01 |
| Nr. 3 | C02144.a Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. A` inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. | 0 | 0 | 9,000 | | 549,00 |
| | Sommano cad | | | 9,000 | 61,00 | 549,00 |
| Nr. 4 | E.023.010.120.c Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.- piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 | 0 | 0 | 257,000 | | 24.628,31 |
| | A RIPORTARE | | | | | 11.275,41 |

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------|---|-------------|------|----------|---------------|-----------|
| | | S.A.L. | R.C. | | Unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 11.275,41 |
| | Sommano m ² | | | 257,000 | 95,83 | 24.628,31 |
| Nr. 5 | S.004.020.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti | 0 | 0 | 20,000 | | 17,40 |
| | Sommano cad | | | 20,000 | 0,87 | 17,40 |
| Nr. 6 | S.004.010.030.d Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m | 0 | 0 | 2,000 | | 50,94 |
| | Sommano cad | | | 2,000 | 25,47 | 50,94 |
| Nr. 7 | S.004.010.020.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m | 0 | 0 | 2,000 | | 42,32 |
| | Sommano cad | | | 2,000 | 21,16 | 42,32 |
| Nr. 8 | U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero (Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale) | 0 | 0 | 198,000 | | 821,70 |
| | Sommano kg | | | 198,000 | 4,15 | 821,70 |
| Nr. 9 | E.23.70.20.a Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m ² (Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 36.836,08 |

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|-----------------|--|-------------|------|----------|---------------|-----------|
| | | S.A.L. | R.C. | | Unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 36.836,08 |
| | sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2) | | | | | |
| | Sommano mq | 0 | 0 | 52,500 | | 1.177,58 |
| | | | | 52,500 | 22,43 | 1.177,58 |
| Nr. 10 | 1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello) | | | | | |
| | Sommano ora | 0 | 0 | 24,000 | | 600,00 |
| | | | | 24,000 | 25,00 | 600,00 |
| Nr. 11 | 1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello) | | | | | |
| | Sommano ora | 0 | 0 | 24,000 | | 721,44 |
| | | | | 24,000 | 30,06 | 721,44 |
| Nr. 12 | E.01.200.50.a Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m) | | | | | |
| | Sommano mc | 0 | 0 | 30,000 | | 1.284,60 |
| | | | | 30,000 | 42,82 | 1.284,60 |
| Nr. 13 | NP.01 Realizzazione di cordolo laterale di tenuta e delimitazione della pavimentazione in porfido da realizzare. Dimensioni in sezione di 20 cm x 20 cm. Le lavorazioni comprendono la pulizia dello strato di posa, la realizzazione di casseforme in pannelli o tavole di legno a recupero, l'armatura del cordolo con acciaio ad alta duttilità B450C disposto in ragione di 20 kg al ml di cordolo, getto di cemento con resistenza RcK daN/cm", e tutto quanto occorre per dare l'opera finita | | | | | |
| | Sommano | 0 | 0 | 67,000 | | 6.660,47 |
| | | | | 67,000 | 99,41 | 6.660,47 |
| Nr. 14 | S.004.010.010.d Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità18 m | | | | | |
| | Sommano cad | 0 | 0 | 2,000 | | 52,82 |
| | | | | 2,000 | 26,41 | 52,82 |
| | Parziale lavori a misura, Euro | | | | | 47.332,99 |
| | Totale | | | | | 47.332,99 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 47.332,99 |

