

# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

**REG. GEN. N. 72**

N. 38	OGGETTO: "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree" - C.U.P. G45G22000000006 - C.I.G. 9124514B25 Stato finale e C.R.E.
DEL 18-02-2023	

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:** si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
  - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Crognaleto, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Regione Abruzzo dalla Direttiva P.C.M. 08/07/2014 recante "indirizzi operativi inerenti le attività di Protezione Civile nell'ambito del bacino in cui siano presenti grandi dighe", ha provveduto a richiedere ed ottenere dalla società ENEL Produzione S.p.a. un impianto sonoro di allerta;
- la L.R. n. 02 del 24 gennaio 2022 recante "posizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)", all'art. 15 c. 1 cita "*Per il finanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2022 è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato (Fondo per il finanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali), di un importo complessivo di € 8.678.000,00*";
- l'Allegata tabella 3 della sopra citata L.R. dell'Abruzzo, recante "Tabella per il finanziamento delle funzioni Regionali Art. 15 c. 1), individua i soggetti destinatari di tali fondi, tra cui il Comune di Crognaleto, assegnatario di € 60.000,00 quale contributo in conto capitale per opere di protezione civile per l'installazione e la configurazione di un sistema di allertamento ed evacuazione di grandi aree;
- il Comune di Crognaleto, nell'intento di voler provvedere alla realizzazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione da porre a servizio della comunità, da utilizzare in occasione delle emergenze, ha ritenuto necessario provvedere alla "REALIZZAZIONE DI TRALICCIO IN ACCIAIO CON INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI SISTEMA AUTOMATICO DI ALLERTAMENTO ED EVACUAZIONE GRANDI AREE", per provvedere all'alloggiamento della sirena e del sistema automatizzato di allerta al fine di garantire la pronta segnalazione a tutta la cittadinanza in caso di emergenza;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 22/02/2022 inerente "Studio di fattibilità Tecnico-Economica - Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree", per un importo totale pari ad € 71.803,98;
- all'interno dell'organico comunale non sia presente figura adatta a svolgere i servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e studio geologico, e pertanto si renda necessario provvedere all'affidamento di tali servizi all'esterno;
- nell'intento di adottare misure che prevedano minori tempi di realizzazione dell'intervento e snellire le procedure di affidamento, dato l'importo posto in affidamento pari ad € 55.217,71, per servizi e lavori, l'Ufficio ha intenzione di promuovere una procedura di appalto integrato per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, l'acquisizione dell'autorizzazione sismica e paesaggistica oltre che la realizzazione del servizi odi Coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e studio geologico e la realizzazione delle opere, per la realizzazione di quanto in premessa specificato;

**VISTO** l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

Determinazione SETTORE TECNICO n.38 del 18-02-2023 COMUNE DI CROGNALETO

**VISTO** l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

**VISTO** l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1) e 2) lett. a) che si intendono richiamati;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nello specifico l'art. 11;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** che sono stati aboliti gli art. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**Vista** la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

**Vista** la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito con la legge n. 217 del 17/12/2010, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

**Vista** la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il T.U.E.L. e specificamente l'art. 192;

**Viste** le nuove disposizioni transitorie in merito agli appalti pubblici come disciplinate dal D.L. 76/2020 come successivamente convertito in L. 120/2020, specificamente dagli artt. 1 al 9 e successivo D.L. 77/2021 come successivamente convertito in L. 108/2021;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 40/90 del 03/03/2022 inerente "Indizione procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamento in appalto integrato per la realizzazione di servizi tecnici e lavori di "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree" - C.U.P. G45G22000000006 - C.I.G. 9124514B25 - Determinazione a contrarre";

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 53/119 del 20/03/2022 inerente "Indizione procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamento in appalto integrato per la realizzazione di servizi tecnici e lavori di "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree" - C.U.P. G45G22000000006 - C.I.G. 9124514B25 Aggiudicazione definitiva ", all'ATI mista, composta da:

Ragione Sociale	C.F. o P. I.V.A.	Prezzo Unitario in €	Ribasso (%)
Gruppo Ingenious S.r.l. (Capogruppo)	02007380674	€ 46.410,43	15,00 %
Geol. Di Francesco Romolo (Mandante)	DFR RML 65B05 L103N		
Ing. Ceci Eustacchio Fausto (Mandante)	CCE SCC 63P15 D179D		

**Vista** la Deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/09/2022 inerente "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree - Progetto Definitivo/Esecutivo - C.U.P. G45G22000000006", per un importo totale di spesa pari ad € 60.000,00 a seguito di aggiudicazione delle opere e servizi in appalto integrato;

**Visto** il Verbale di consegna lavori in data 10/10/2022, come ricevuto al Prot. n. 5960 del 11/10/2022;

Determinazione SETTORE TECNICO n.38 del 18-02-2023 COMUNE DI CROGNALETO

**Visto** il Certificato di Ultimazione dei lavori del 03/11/2022, come ricevuto al Prot. n. 6527 del 04/11/2022, a firma del Direttore dei lavori incaricato;

**Visto** lo stato finale dei lavori ricevuto a mezzo PEC al Prot. n. 934 del 17/02/2023, da parte del Tecnico incaricato per la Direzione dei Lavori, composto dei seguenti allegati:

- Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 02/11/2022;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione

Da cui risultano a credito dell'ATI mista, somme pari ad € 45.712,99 oltre C.P. (per i servizi tecnici) ed I.V.A., di cui € 39.525,91 per opere al netto di I.V.A. ed € 6.187,08 oltre C.P. ed I.V.A. per i servizi tecnici prestati;

**Considerato** come la documentazione contabile presentata risulti conforme alla normativa vigente e sufficiente al fine dell'approvazione;

**Considerato**, pertanto, poter procedere all'approvazione dello Stato Finale dei Lavori e Relativo C.R.E.;

#### **DETERMINA**

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di approvare** lo stato finale dei lavori ricevuto a mezzo PEC al Prot. n. 934 del 17/02/2023, da parte del Tecnico incaricato per la Direzione dei Lavori, composto dei seguenti allegati:

- Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 02/11/2022;
- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;
- Relazione sul Conto Finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione

Da cui risultano a credito dell'ATI mista, somme pari ad € 45.712,99 oltre C.P. (per i servizi tecnici) ed I.V.A., di cui € 39.525,91 per opere al netto di I.V.A. ed € 6.187,08 oltre C.P. ed I.V.A. per i servizi tecnici prestati;

2. **Di liquidare** alla ditta Gruppo Ingenious S.r.l. in con sede legale in Via Nazionale per Teramo 33 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02007380674, per le somme pari ad € 39.525,91 per le opere eseguite inerenti "Realizzazione di traliccio in acciaio con installazione e configurazione di sistema automatico di allertamento ed evacuazione grandi aree";
3. **Di versare** all'erario le somme pari ad € 8.695,70 A TITOLO DI I.V.A. sugli importi da corrispondere alla ditta Gruppo Ingenious S.r.l. in con sede legale in Via Nazionale per Teramo 33 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02007380674;
4. **Di liquidare** al Tecnico Ing. Ceci Eustacchio Fausto con studio in Via G. Braga 21 – 64100 Teramo, avente C.F. CCE SCC 63P15 D179D quale Tecnico incaricato che ha svolto i servizi di Progettazione, D.L. e contabilità delle opere in oggetto, le somme pari ad € 6.833,17 onnicomprensive di C.P. ed I.V.A.;
5. **Di liquidare** al Tecnico Geol. Di Francesco Romolo con studio in Via Nazionale 43 – 64100 Piano della Lenta (TE), avente C.F. DFRML65B05L103N quale Tecnico incaricato che ha svolto i servizi DI Studio Geologico delle opere in oggetto, le somme pari ad € 1.016,99 onnicomprensive di C.P. ed I.V.A.;

**Determinazione SETTORE TECNICO n.38 del 18-02-2023 COMUNE DI CROGNALETO**

6. **Di pagare** gli importi sopra indicati ad i rispettivi O.E. solo a seguito di presentazione di regolare fattura e verifica della regolarità contributiva oltre che verifica ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 ove necessario;
7. **Di imputare** la spesa totale pari ad € 56.071,77 sul cap. 5005 del bilancio c.e. finanziario;
8. **Di dare atto** che l'intervento ha comportato una spesa totale pari ad € 56.892,29 come da Quadro Economico definitivo di spesa, di seguito riportato, che si ritiene approvato con il presente Atto amministrativo:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO		
DESCRIZIONE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A.1 – Importo Lavori a base d'asta	€ 34.626,54	
A.1.2 – Importo affidato a seguito di ribasso del 15,00%	€ 29.432,56	
A.2 – Oneri per la sicurezza	€ 10.093,35	
A..2.2 – Totale importo affidamento	€ 39.525,91	
C – Importo Complessivo dei Lavori contabilizzato già ribassato		<b>€ 39.525,91</b>
<b>D – SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		
D0) I.V.A. su C (22,00%)	€ 8.695,70	
D1) Spese di gara	€ 30,00	
D2) Incentivo Art. 113 D.Lgs. 50/2016 2,00% di C	€ 790,52	
D3) Servizi Tecnici Progettazione, D.L. e Contabilità	€ 6.335,93	
D.3.1) Servizi Tecnici Progettazione, D.L. e Contabilità a seguito di ribasso del 15,00%	€ 5.385,54	
D4) C.P. 4,00% su D3.1)	€ 215,42	
D5) I.V.A. 22,00% su D3.1 + D4)	€ 1.232,21	
D6) Studio geologico	€ 942,99	
D6.1) Studio Geologico a seguito di ribasso del 15,00%	€ 801,54	
D7) C.P. 4,00% su D6.1)	€ 32,06	
D8) I.V.A. 22,00% su D6.1 + D7)	€ 183,39	
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 17.366,38</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 56.892,29</b>

9. **Di trasmettere** il presente Atto amministrativo al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per i dovuti adempimenti di competenza;
10. **Di pubblicare** il presente Atto amministrativo ed i relativi allegati, all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale all'indirizzo [www.comune.crognaletto.te.it](http://www.comune.crognaletto.te.it) nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

---

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì \_\_\_\_\_

L'Addetto

**F.to Calandrelli Elia**

---

---

**C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**F.to Calandrelli Elia**

---

---

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO