

**COMUNE DI CROGNALETO**

Via C. Battisti n. 4

64043 - CROGNALETO (TE)

Telefono 0861950110

e-mail: lavoripubblici@comunedicrognaleto.it

# REGISTRO DI CONTABILITA'


Il presente registro consta di n.      pagine.

DATA:


29 settembre 2023

PERSIA G.L. COSTRUZIONI SRLS  
Via Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE)  
Persia G.L. Costruzioni s.r.l.s.  
Via Tottea snc - 64043 Crognaleto (TE)  
P.I.C. n. 02123150699

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						8.232,10	
Nr. 5	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.- piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 Sommano m <sup>2</sup>	1	4	180,000		95,83	17.249,40	
Nr. 6	In data 29/09/2023 S.004.020.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Sommano cad	1	5	20,000		0,87	17,40	
Nr. 7	In data 29/09/2023 S.004.010.030.d Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m Sommano cad	1	6	2,000		25,47	50,94	
Nr. 8	In data 29/09/2023 S.004.010.020.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m Sommano cad	1	7	2,000		21,16	42,32	
Nr. 8	In data 29/09/2023 U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni							
	A R I P O R T A R E						25.592,16	

L'IMPRESA  
*Angelo Nello*



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
*[Signature]*



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						25.592,16	
Nr. 9	altro onere e magistero (Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale) Sommano kg	1	8	198,000		4,15	821,70	
	In data 29/09/2023 E.23.70.20.a Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2 (Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2) Sommano mq	1	9	52,500		22,43	1.177,58	
Nr. 10	In data 29/09/2023 1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello) Sommano ora	1	10	24,000		25,00	600,00	
Nr. 11	In data 29/09/2023 1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello) Sommano ora	1	11	24,000		30,06	721,44	
Nr. 12	In data 29/09/2023 E.01.200.50.a Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m) Sommano mc	1	12	30,000		42,82	1.284,60	
Nr. 13	In data 29/09/2023 NP.01 Realizzazione di cordolo laterale di tenuta e delimitazione della pavimentazione in porfido da realizzare. Dimensioni in sezione di 20							
	A R I P O R T A R E						30.197,48	



