

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 86

N. 53	OGGETTO: "Lavori di ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto" - C.U.P. G41B22002510009 - C.I.G. 9452600449 Stato finale e Quadro Economico Definitivo
DEL 19-02-2024	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- la sicurezza è un diritto primario da garantire alle persone per un'adeguata qualità della vita e per lo sviluppo sociale ed economico del territorio;
- la domanda di sicurezza proveniente dalla comunità locale richiede un approccio strategico ed operativo che coinvolga le diverse istituzioni territoriali nell'azione di prevenzione e contrasto di fenomeni delittuosi, che va realizzata anche con interventi di carattere sociale rivolti alle fasce più vulnerabili e marginali, nonché di riqualificazione urbana;
- la competenza in materia di ordine e di sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità appartiene allo Stato, che in ambito territoriale la esercita in termini generali attraverso il Prefetto, quale autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, mentre è compito del Sindaco rappresentare le istanze della comunità locale e favorire le iniziative di prevenzione sociale e di sicurezza urbana che possano concorrere a ridurre l'incidenza di condotte devianti;
- in più occasioni, negli incontri tenutisi sia in Prefettura che presso il Comune, è stata condivisa con i rappresentanti delle associazioni di categoria, di comitati e di gruppi di cittadini la necessità di attenzione e di impegno convergenti per innalzare il livello di sicurezza e di vivibilità urbana;
- le eccezionali condizioni di rischio sanitario connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno reso ancor più evidente la necessità di corrispondere al diffuso sentimento di insicurezza con un approccio articolato e di piena collaborazione tra istituzioni. In particolare è risultato di fondamentale importanza il costante raccordo operativo, nei limiti delle rispettive competenze, tra Forze di polizia e Corpo di Polizia locale.

Considerato che:

- Il Comune di Crognaleto, con una popolazione di 1066 abitanti, si caratterizza per la rilevante estensione territoriale con frazioni dislocate a distanza dal Capoluogo, cui si aggiungono numerosi abitati sparsi;
- nel periodo tardo primaverile ed estivo nell'intero comprensorio comunale si registra un ingente numero di presenze, dislocate nelle seconde case, edifici che nel restante periodo dell'anno risultano quasi completamente abbandonate a causa del nevralgico spopolamento che affligge ormai da tempo le aree interne;

Considerato, inoltre, che sul territorio comunale è già attiva una rete di videosorveglianza che però copre solo una piccola parte del comprensorio;

Visti

- L'art. 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241, relativo agli "accordi tra amministrazioni", che stabilisce che le pubbliche amministrazioni possano, sempre, concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- Il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 ad oggetto: "Disposizione urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito dalla L. n. 48 del 18 aprile 2017, che individua nei patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco uno dei principali strumenti per la promozione della sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 09 ottobre 2021, con il quale vengono stabilite di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità di presentazione delle richieste di ammissione a finanziamento da parte dei comuni per i sistemi di videosorveglianza urbana;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 2 del predetto D.M. possono produrre richiesta di accesso ai finanziamenti in argomento solo i comuni che hanno sottoscritto i patti per la sicurezza urbana di cui al predetto art. 5 del D.L. n. 14/2017, il cui testo contempla, tra le misure avverse al degrado, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in specifiche aree del territorio comunale;

Determinazione SETTORE TECNICO n.53 del 19-02-2024 COMUNE DI CROGNALETO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26.11.2021 avente ad oggetto “adesione al patto per l’attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura di Teramo- Ufficio Territoriale del Governo”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 21/09/2022 avente ad oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CROGNALETO”;

Vista la nota al Pot. N. 4177 del 27/06/2022, come ricevuta a mezzo PEC al Prot. n. 3637 del 30/06/2022, da parte della Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Contabilità gestione finanziaria attività contrattuali e servizi generali, con cui si comunicava la graduatoria di assegnazione delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni in merito al “Fondo statale per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza urbana”, ai sensi dell’art. 5 c. 2/ter del Decreto Legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 30/09/2022 inerente “LAVORI DI AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CROGNALETO - PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO C.U.P. G41B22002510009”, che prevedeva l’importo da porre in appalto per la realizzazione delle opere pari ad € 130.865,74 di cui € 1.400,00 per oneri della sicurezza;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 246/523 del 06/12/2022 recante “Indizione procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamento dei "Lavori di ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto" - C.U.P. G41B22002510009 - C.I.G. 9452600449 - Aggiudicazione definitiva”;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 277/585 del 23/12/2022 recante “Indizione procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamento della fornitura inerente Ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto" acquisto schede SIM dati per comunicazione - C.U.P. G41B22002510009 - C.I.G. ZA7394801F - Determinazione a contrarre” e relativo ODA eseguito sulla piattaforma MEPA messa a disposizione da Consip S.p.a. al n. 7090591;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 148/255 del 01/07/2023 recante “Indizione procedura ai sensi dell’art. 49 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 per affidamento delle opere di "Ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto Opere impreviste di adeguamento dell’impianto esistente - C.U.P. G41B22002510009 - C.I.G. ZB83BC49E4”;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 257/428 del 23/10/2023 recante "Ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto Opere impreviste di adeguamento dell’impianto esistente - C.U.P. G41B22002510009 - C.I.G. ZB83BC49E4 - Liquidazione”;

Visto lo Stato finale dei lavori, servizi e forniture come rimesso al Prot. n. 1165 del 19/02/2024 dal Geom. Zinilli Alessandro quale R.U.P. e Direttore dei Lavori incaricato, composto dei seguenti allegati:

- Comunicazione Ultimazione Lavori;
- Certificato di Ultimazione Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione sul Conto Finale;
- Report Lavori Eseguiti;

Determinazione SETTORE TECNICO n.53 del 19-02-2024 COMUNE DI CROGNALETO

- Verbale di Collaudo.

Da cui risultano somme pari a ad € 104.959,56 per lavori eseguiti ed € 8.970,49 per servizi e forniture concesse, di cui € 102.006,06 risultanti a credito dell'impresa incaricata per i lavori eseguiti;

Vista la fattura n. 6820231220000778 del 12/12/2023 da parte della TIM S.p.a. con sede legale in Via G. Negri 1 – 20123 Milano, avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010 dell'importo di € 102.000,00 oltre I.V.A. al 22,00% come per legge inerente “Lavori di ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto”;

Visto il documento unico di regolarità contributiva giusta richiesta al prot. n. INPS_35258701 del 16/01/2024, per la società Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano, avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010, risultante regolare e valido fino alla data del 15/05/2024;

Visto il certificato con esito favorevole alla liquidazione rilasciato a seguito di richiesta effettuata in data 19/02/2024 ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. 602/73 per la società Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano, avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010;

Ritenuto per quanto in premessa poter procedere alla liquidazione delle somme risultanti previa approvazione della contabilità finale;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di approvare** lo Stato finale dei lavori, servizi e forniture come rimesso al Prot. n. 1165 del 19/02/2024 dal Geom. Zinilli Alessandro quale R.U.P. e Direttore dei Lavori incaricato, composto dei seguenti allegati:

- Comunicazione Ultimazione Lavori;
- Certificato di Ultimazione Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;
- Relazione sul Conto Finale;
- Report Lavori Eseguiti;
- Verbale di Collaudo.

Da cui risultano somme pari a ad € 104.959,56 per lavori eseguiti ed € 8.970,49 per servizi e forniture concesse, di cui € 102.006,06 risultanti a credito dell'impresa incaricata per i lavori eseguiti;

2. **Di dare atto** che l'intervento ha comportato un investimento totale pari ad € giusto Quadro Economico di spesa di seguito riportato;

Descrizione voce	Importi parziali	Importo totali
A - Lavori, servizi e forniture		
A.1) Lavori	€ 130.865,74	
A.2) Ribasso d'asta del 22,29%	€ 28.859,68	
A.3) Lavori complementari	€ 2.953,50	
A.4) Servizi e forniture	€ 8.970,49	
A.5) Totale lavori, servizi e forniture affidati		<u>€ 113.930,05</u>
B – Somme in amministrazione		
B.1) I.V.A. 22,00% su A.5	€ 25.064,61	
B.2) Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 2,00% di A.1	€ 2.885,79	

Determinazione SETTORE TECNICO n.53 del 19-02-2024 COMUNE DI CROGNALETO

+ A.3 + A.4		
B.3) Spese di gara	€ 30,00	
Totale somme in amministrazione		€ 27.980,40
Importo totale intervento		€ 141.910,45

3. **Di liquidare e pagare** alla società Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano, avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010, la somma pari ad € 102.000,00 giusta fattura n. 6820231220000778 del 12/12/2023, per le opere eseguite inerenti “Lavori di ampliamento di impianto di videosorveglianza urbana nel territorio comunale di Crognaleto”;
4. **Di versare** all'erario le somme pari ad € 22.440,00 a titolo di I.V.A. giusta fattura n. 6820231220000778 del 12/12/2023, da parte della società Telecom Italia s.p.a. con sede legale in Via Gaetano Negri 01 – Milano, avente C.F. e P. I.V.A. 00488410010;
5. **Di imputare** la spesa totale pari ad € 124.440,00 sul cap. 3264/2 del bilancio c.e. finanziario;
6. **Di trasmettere** il presente Atto amministrativo all'Ufficio Ragioneria per i dovuti adempimenti e verifiche;
7. **Di approvare** il verbale di proposta di aggiudicazione costituente verbale di gara n. 1 del 30/11/2022 al prot. n. 7082, costituente allegato e parte integrante e sostanziale del presente Atto amministrativo;
8. **Di pubblicare** il presente Atto amministrativo ed i relativi allegati, all'albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.crognaleto.te.it nell'ambito dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal
_____ al _____

Lì _____

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO