

COMUNE DI CROGNALETO

Via C. Battisti n. 4

64043 - CROGNALETO (TE)

Telefono 0861950110


e-mail: lavoripubblici@comunedicrognaleto.it

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

Il presente libretto delle misure consta di n. pagine.

DATA:

29 settembre 2023



IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
<u>LAVORI A MISURA</u>								
Nr. 15	In data 29/09/2023 E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata Vedi voce E.003.010.020.a in ragione di 100 kg al mc Sfrido Totale kg	18,40			100,000 0,009	1.840,000 0,009	1.840,009	
Nr. 16	In data 29/09/2023 E.03.10.20.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²) Sottofondazione pavimento tratto 2 Sottofondazione pavimento tratto 1 in aggiunta Totale mc	160,00 24,21			0,100 0,100	16,000 2,421	18,421	
Nr. 17	In data 29/09/2023 C02144.a Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70. pozzetti da rialzare	9,00				9,000		



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	Totale cad					9,000		
Nr. 18	In data 29/09/2023 E.023.010.120.c Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale.-piastrelle da cm 3-5 tranciate lunghezza a correre larghezza fino a cm 30 Sottofondo pavimentazione tratto 2 PAvimentazione tratto 1 in aggiunta Totale m²	160,00 20,00				160,000 20,000 180,000		
Nr. 19	In data 29/09/2023 S.004.020.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Totale cad	20,00				20,000 20,000		
Nr. 20	In data 29/09/2023 S.004.010.030.d Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 18 m Totale cad	2,00				2,000 2,000		
Nr. 21	In data 29/09/2023 S.004.010.020.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m Totale cad	2,00				2,000 2,000		
Nr. 22	In data 29/09/2023 U.04.20.250.a Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati							



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 23	da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero (Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale) Totale kg	9,00			22,000	198,000		
	198,000							
Nr. 23	In data 29/09/2023 E.23.70.20.a Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato, di idonea sezione, posti ad interasse non superiore a 2,50 m, cementati su muretto di base, da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2 (Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zinc.....egature, controventature, fornitura e posa in opera dei fili tenditori e quant'altro occorre per dare l'opera finita: al m2) Recinzione area di cantiere Totale mq		35,00		1,500	52,500		
	52,500							
Nr. 24	In data 29/09/2023 1.5.5.a MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello) Opere in economia Totale ora	24,00				24,000		
	24,000							
Nr. 25	In data 29/09/2023 1.5.5.c MANODOPERA CATEGORIA EDILE ALL'APERTO (Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello) Per opere in economia Totale ora	24,00				24,000		
	24,000							
Nr. 26	In data 29/09/2023 E.01.200.50.a Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (Scariolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m) Scariolamento materiale all'interno dell'area di cantiere Totale mc	30,00				30,000		
	30,000							



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 27	In data 29/09/2023 NP.01 Realizzazione di cordolo laterale di tenuta e delimitazione della pavimentazione in porfido da realizzare. Dimensioni in sezione di 20 cm x 20 cm. Le lavorazioni comprendono la pulizia dello strato di posa, la realizzazione di casseforme in pannelli o tavole di legno a recupero, l'armatura del cordolo con acciaio ad lata duttilità B450C disposto in ragione di 20 kg al ml di cordolo, getto di cemento con resistenza RcK daN/cm", e tutto quanto occorre per dare l'opera finita Totale		67,00			67,000 67,000		
Nr. 28	In data 29/09/2023 S.004.010.010.d Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare-Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità18 m Totale cad	2,00				2,000 2,000		
	Data, 29/09/2023 L'Impresa Il Direttore dei Lavori -----							

